



DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE SERVIZI TECNICI

- LAVORI:** RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PRECEDENTEMENTE DESTINATI A LABORATORI DEL DEI – SISTEMAZIONE SALA CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO (CUP: D99I22001000005 – CIG: 9521073DFB)
- COMMITTENTE:** Politecnico di Bari - Via Amendola 126/b, 70126 Bari
C.F. 93051590722/P.IVA 04301530723
- IMPRESA:** ATI GE.ST.IM. SRL (P.IVA.: 06111000722 - mandataria) – RE. CO. MAN. SRL (P.IVA.: 08364800725 - mandante) con sede legale in Andria (BT) alla via Giacomo Ceruti, 56 – CAP 76123
- CONTRATTO:** in data 28/04/2023 prot. n. 13531, pari a Euro 347.075,96 oltre IVA (Euro trecentoquarantasettemilasettantacinque/96), di cui Euro 1.429,02 quali oneri della sicurezza, oltre IVA come per Legge, avendo la stessa offerto un ribasso pari al 30,461% sull'importo dei lavori e delle forniture posti a base d'asta;

Il sottoscritto ing. Carmela MASTRO, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento per le opere in premessa,

- considerata l'istanza a mezzo pec acquisita al protocollo del Politecnico di Bari al n. 30814 del 4.09.2023, dell'Impresa mandataria dell'ATI: GE.ST.IM. SRL (P.IVA.: 06111000722 - mandataria) e RE. CO. MAN. SRL (P.IVA.: 08364800725 - mandante) con sede legale in Andria (BT) alla via Giacomo Ceruti, 56 – CAP 76123, relativa alla richiesta di proroga di scadenza del termine contrattuale;
- vista la nota del 4.09.2023 con la quale il Direttore dei Lavori, arch. Vito CASCIONE, ha espresso il proprio parere in merito alla concessione di una possibile proroga del termine di ultimazione lavori;
- vista la vigente normativa in materia di appalti pubblici ed in particolare gli strumenti per l'esercizio dell'attività di coordinamento e controllo del Responsabile Unico del Procedimento stabiliti dalla legge;
- considerato che l'ATI chiede un ulteriore e congruo periodo di proroga pari a 90 giorni per la ultimazione dei lavori, in quanto vi sono dei ritardi nella consegna dei materiali che impediscono la corretta realizzazione delle lavorazioni che ne conseguono
- considerato che, tutto il sistema delle forniture ha subito un notevole rallentamento e che pertanto le ditte fornitrici hanno difficoltà a contenere e rispettare tempi di consegna;

DETERMINA

di concedere all'ATI - GE.ST.IM. SRL (mandataria) – RE. CO. MAN. SRL (mandante) una proroga di n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di ultimazione lavori stabilita al

giorno 6 del mese di settembre dell'anno 2023 dal verbale di consegna dei lavori del 9.05.2023, determinando il seguente nuovo termine di conclusione del contratto: 5 novembre 2023.

Bari lì, 4.09.2023

Il RUP

Ing. Carmela MASTRO



Carmela
Mastro
04.09.2023
18:09:09
GMT+01:00



DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE SERVIZI TECNICI

- LAVORI:** RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PRECEDENTEMENTE DESTINATI A LABORATORI DEL DEI – SISTEMAZIONE SALA CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO (CUP: D99I22001000005 – CIG: 9521073DFB)
- COMMITTENTE:** Politecnico di Bari - Via Amendola 126/b, 70126 Bari
C.F. 93051590722/P.IVA 04301530723
- IMPRESA:** ATI GE.ST.IM. SRL (P.IVA.: 06111000722 - mandataria) – RE. CO. MAN. SRL (P.IVA.: 08364800725 - mandante) con sede legale in Andria (BT) alla via Giacomo Ceruti, 56 – CAP 76123
- CONTRATTO:** in data 28/04/2023 prot. n. 13531, pari a Euro 347.075,96 oltre IVA (Euro trecentoquarantasettemilasettantacinque/96), di cui Euro 1.429,02 quali oneri della sicurezza, oltre IVA come per Legge, avendo la stessa offerto un ribasso pari al 30,461% sull'importo dei lavori e delle forniture posti a base d'asta;

Richiesta di proroga del 4.09.2023 - RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Con lettera a mezzo pec acquisita al protocollo del Politecnico di Bari al n. 30814 del 4.09.2023, la ditta GE.ST.IM. SRL mandataria dell'ATI - GE.ST.IM. SRL – RE. CO. MAN. SRL ha chiesto una proroga alla data stabilita del 6.09.2023.

La ditta chiede un ulteriore e congruo periodo di proroga pari a 90 giorni per l'ultimazione dei lavori, in quanto vi sono difficoltà e ritardi nell'approvvigionamento di componenti di materiali impiantistici e forniture previste.

- Visto lo stato di avanzamento dei lavori;
- Verificato il reale problema diffuso a tutti i cantieri della difficoltà di approvvigionamento dei materiali, considerato anche il periodo di chiusura per ferie di molte attività del settore per tutto il mese di agosto, la DL ha chiesto all'ATI di sollecitare i fornitori ed eventualmente sottoporre alla DL nuove soluzioni;

si ritiene di poter riconoscere ulteriori 60gg.

Bari li, 4.09.2023

Il Direttore dei Lavori



Arch. Vito CASCIONE

